生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称: 宁明县 2011 年农村电网改造升级项目 35kV 城东变电站工程

项目编号:

建设地点:广西壮族自治区崇左市宁明县

验收单位: 广西新电力投资集团宁明供电有限公司

2022 年 11 月 30 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	宁明县 2011 年农村电网改造 升级项目 35kV 城东变电站工 程	行业类别	输变电工程		
主管部门(或主要投资方)	广西新电力投资集团宁明供 电有限公司	项目性质	新建		
水土保持方案批复机 关、文号及时间	宁明县水 宁水水保决〔2022〕8	• • • •	6月		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	/				
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	广西水利电业集 桂水电司技〔2011〕513		三 12 月		
项目建设起止时间	2011年12月至2012年6月				
水土保持方案编制单位	广西泰能工程咨·	询有限公司			
水土保持初步设计单位	广西南宁市尚定电力工	_程设计有限	公司		
水土保持监测单位	中国能源建设集团广西电力	」设计研究院	有限公司		
水土保持施工单位	广西恒电供电安装工程有限责任公司				
水土保持监理单位	南宁大方建设监理有限公司				
水土保持设施验收 报告编制单位	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司				

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)、《水利部关于进一步深化"放管服"改革全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号)及《广西壮族自治区水土保持设施自主验收管理办法》(桂水规范[2020]4号文)的规定,广西新电力投资集团宁明供电有限公司于2022年10月17日在宁明县组织召开了宁明县2011年农村电网改造升级项目35kV城东变电站工程水土保持设施验收会议,参加会议的有建设单位广西新电力投资集团宁明供电有限公司,施工单位广西恒电供电安装工程有限责任公司,监理单位南宁大方建设监理有限公司,方案编制单位广西泰能工程咨询有限公司,监测和验收单位中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司及1位特邀专家,参会人员共8人,会议成立了验收组(名单附后)。

验收会议前,建设单位委托中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司开展了本项目的水土保持监测及水土保持设施验收工作;验收组及与会代表踏勘了现场,查阅了技术资料,听取了验收报告编制单位关于水土保持工作情况的汇报,经质询和讨论,形成验收意见如下:

(一)项目概况

宁明县 2011 年农村电网改造升级项目 35kV 城东变电站工程位于崇左市宁明县明江镇布乐村西侧(中心坐标 E107.11563077°, N22.15021701°),建设内容包括新建 35kV 城东变电站。本项目由广西新电力投资集团宁明供电有限公司投资建设和运营管理,工程总投资 653.62 万元,其中土建投资 163.23 万元,已完成水土保持投资 25.584 万元。工程总占地 0.642hm²(全部为永久占地),土石方总开挖量 4949m³(其中表土剥离 602m³),总填方量 4949m³(其中表土回覆 602m³),土石方平衡。于 2011 年 12 月 26 日开工建设,2012 年 6 月 24 日建设完成,建设总工期为 6 个月。

(二)水土保持方案批复情况(含变更)

2022 年 6 月 28 日,宁明县水利局以宁水水保决〔2022〕8 号文印发《宁明县 2011 年农村电网改造升级项目 35kV 城东变电站工程水土保持方案报告表的行政许可决定书》对本工程水土保持方案报告表予以批复;批复的水土流失防治责任范围 0.642hm²。

(三)水土保持初步设计情况或施工图设计情况

2011年12月,广西水利电业集团有限公司以《关于宁明县2011年农村电网改造升级项目35kV城东变电站工程初步设计的批复》(桂水电司技〔2011〕513号)对本工程予以初步设计批复,本项目水土保持初步设计与主体工程初步设计合并完成。

(四)水土保持监测情况

2022年7月,建设单位委托中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司开展了水土保持监测工作(事后监测),监测结果显示:落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失,水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值。其中,水土流失治理度 100%,土壤流失控制比 1.0,渣土防护率99.92%,表土保护率 100%,林草植被恢复率 100%,林草覆盖率 26.79%。满足防治要求。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托,中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司对项目水土保持设施进行了专项验收,验收主要结论为:建设单位编报了水土保持方案并开展了后续设计,委托开展了水土保持监测、监理工作。根据水土保持方案和工程实际情况,实施了挡护、排水、临时防护等措施,形成了相对完整的水土流失防护体系。建设单位已足额缴纳水土保持补偿费 7062.00 元。

(六) 验收结论

宁明县 2011 年农村电网改造升级项目 35kV 城东变电站工程水土保持方案审批 手续完备,并开展了水土保持监理、监测工作,验收资料齐全; 水土保持设施总体 质量合格; 完成了水土流失预防和治理任务; 效益分析指标达到了有关技术规范、 标准的要求,水土保持设施具备正常运行条件; 运行期间的管理维护责任基本落实。 该工程符合水土保持设施验收的条件, 同意该项目水土保持设施通过验收。

(七)后续管护要求

由建设单位广西新电力投资集团宁明供电有限公司负责水土保持设施管护工作,加强项目区水土保持设施的运行维护,及时发现并疏通堵塞的排水设施,加强各项水土保持设施的后期管护,确保其持续有效运行。

三、验收组成员签字表(宁明县 2011 年农村电网改造升级项目 35kV 城东变电站工程)

分.	I	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组	木		广西新电力投资集团 宁明供电有限公司			建设单位
			广西新电力投资集团 宁明供电有限公司			建设单位
			广西纳海交通设计 咨询有限公司			特邀专家
			中国能源建设集团广西 电力设计研究院有限公司			验收报告 编制单位
成	员		中国能源建设集团广西 电力设计研究院有限公司			监测单位
			南宁大方建设监理有限公司			监理单位
			广西泰能工程咨询有限公 司			水土保持方 案编制单位
			广西恒电供电安装工程有 限责任公司			施工单位

水土保持设施验收鉴定书编制说明

1、水土流失防治责任范围

表 1-1

水土流失防治责任范围

单位: hm²

序号	分区	永久占地	临时占地	累计扰动
1	站址建设区	0.484	0	0.484
2	预留用地区	0.092	0	0.092
3	进站道路区	0.066	0	0.066
	合 计	0.642	0	0.642

2、土石方量

表 2-1

工程七石方平衡表

单位: m³

N 2	, −1		ユルエ		+ 12. III		
				内部调配			
序号	项目分区	挖方	填方	i	调出		调入
				数量	去向	数量	来源
1	站址建设区	4040	3820	220	预留用地区		
2	预留用地区	738	958			220	站址建设区
3	进站道路区	171	171				
	合计	4949	4949	220		220	

3、工程实际建设与水土保持方案对比情况

表 3-1 对比情况表

序号	水土保持方案变更条件	原方案	实际	是否涉 及变更
1	涉及国家级或自治区级水土流失重点预防区和重点治理区的。	桂西南十万大山自治区 级水土流失重点预防区	桂西南十万大山自治区级 水土流失重点预防区	否
2	水土流失防治责任范围增加 30%以上的。	0.642hm ²	0.642hm^2	否
3	开挖或填筑土石方量增加 30%以上的。	挖方 4949m³,填方 4949m³,无弃方	挖方 4949m³, 填方 4949m³, 无弃方	否
1 4	线型工程线路横向位移超过 300m 的长度累计达到该部分线路长度的 20%以上的;点型项目地点发生位移超过一公里的。	无	无	否
5	施工道路或者伴行道路长度增加 20%以上的。	无	无	否
6	桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20 公里以上的。	无	无	否
7	风电项目风机点位变化超出原设计20%以上的。	无	无	否
8	表土剥离量减少 30%以上的。	无	无	否
9	植物措施总面积减少 30%以上的	植物措施面积 0.172hm²	植物措施面积 0.172hm²	否
10	水土保持重要单位工程措施体系发生变化,可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。	无	无	否
11	在生产建设项目水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地外新设弃渣场的,生产建设单位可在征得所在地县级水行政主管部门同意后先行使用,同步做好防护措施,保证不产生水土流失危害,并及时向原审批部门办理变更审批手续。其中,新设弃渣场占地面积不足1公顷且最大堆渣高度不高于10米的,生产建设单位可先征得所在地县级人民政府水行政主管部门同意,并纳入验收管理,不需再办理变更审批手续。	无	无	否

4、实施的水土保持措施

表 4-1 水土保持工程措施工程量对比表

序号	项目	单位	方案	实际	增减	变化原因
1	站址建设区					
1.1	表土剥离	m^3	500	500	0	无变化
1.2	表土回覆	m^3	280	280	0	无变化
1.3	盖板砖砌排水沟	m	168	168	0	无变化
1.4	集水井	座	1	1	0	无变化
1.5	站外浆砌石排水沟	m	60	60	0	无变化
1.6	铺碎石	m^2	1631	1631	0	无变化
2	预留用地区					
1.1	表土剥离	m ³	102	102	0	无变化
1.2	表土回覆	m ³	322	322	0	无变化

表 4-2 水土保持植物措施工程量对比表

序号	项目	单位	方案	实际	增减	变化原因
1	站址建设区					
1.1	站区绿化	hm ²	0.08	0.080	0	无变化
2	预留用地区					
2.1	绿化地坪	hm ²	0.092	0.092	0	无变化

表 4-3 水土保持临时措施工程量对比表

序号	项目	单位	方案	实际	增减	变化原因
1	预留用地区					
1.1	密目网苫盖	m ²	448	448	0	无变化

5、水土保持投资

表 5-1

已完成水土保持工程措施投资表

序号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(万元)
1	站址建设区				11.060
1.1	表土剥离	m^3	500	12	0.600
1.2	表土回覆	m^3	280	20	0.560
1.3	盖板砖砌排水沟	m	168	300	5.040
1.4	集水井	座	1	1000	0.100
1.5	站外浆砌石排水沟	m	60	440	2.640
1.6	铺碎石	m^2	1631	13	2.120
2	预留用地区				0.766
1.1	表土剥离	m^3	102	12	0.122
1.2	表土回覆	m^3	322	20	0.644
	合计				11.826

表 5-2

已实施水土保持植物措施投资表

序号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价 (万元)
1	站址建设区				0.800
1.1	站区绿化	hm ²	0.080	100000	0.800
2	预留用地区				0.920
2.1	绿化地坪	hm ²	0.092	100000	0.920
	合计				1.720

表 5-3

已实施水土保持临时防护措施投资表

序号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价 (万元)
1	预留用地区				0.202
1.1	密目网苫盖	m ²	448	4.5	0.202
	合计				0.202

表 5-4 水土保持设施投资完成情况对照表 单位: 万元

它旦	工程或费用名称	投	と 资	北次流光
序号		方案	实际	投资增减
_	工程措施	11.826	11.826	0
1	站址建设区	11.060	11.060	0
2	预留用地区	0.766	0.766	0
	植物措施	1.720	1.720	0
1	站址建设区	0.800	0.800	0
2	预留用地区	0.920	0.920	0
11	临时措施	0.202	0.202	0
2	预留用地区	0.202	0.202	0
四	独立费用	10.500	10.500	0
1	水土保持监理费	2.000	2.000	0
2	科研勘测设计费	4.500	4.500	0
3	水土保持设施验收费	4.000	4.000	0
五	基本预备费	0.630	0.630	0
六	水土保持补偿费	0.706	0.706	0
	合 计	25.584	25.584	0

6、效益分析

表 6-1 水土流失防治指标实现情况评估表

序号	防治指标	防治目标值	治理后达到值	达标情况
1	水土流失治理度(%)	97	100	达标
2	土壤流失控制比	1.0	1.0	达标
3	渣土防护率(%)	92	99.92	达标
4	表土保护率(%)	95	100	达标
5	林草植被恢复率(%)	96	100	达标
6	植被覆盖率(%)	23	26.79	达标

7、水土保持方案批文

广西壮族自治区 宁明县水利局文件

宁水水保决(2022)8号

宁明县 2011 年农村电网改造升级项目 35kV 城东变电站工程水土保持方案报告表 行政许可决定书

广西新电力投资集团宁明供电有限公司:

我局于 2022 年 6 月 27 日受理你单位提出的宁明县 2011 年 农村电网改造升级项目 35kV 城东变电站工程水土保持方案审批 申请。经审核,决定准予行政许可。

宁明县 2011 年农村电网改造升级项目 35kV城东变电站工程位于宁明县明江镇,属新建建设类项目,立项部门:广西壮族自治区发展和改革委员会。本项目永久占地面积为0.642hm²。项目主要建设内容为站址建设区和进站道路区。

项目已于 2011 年 12 月 26 日开工建设, 2012 年 6 月 24 日建设完成,建设总工期 6 个月。项目总投资 653.62 万元,其中

-1 -

土建投资 163.23 万元。

一、水土保持总体意见

- (一) 基本同意建设期水土流失防治责任范围为 0.642 公顷。
- (二) 基本同意水土流失防治执行建设类项目一级目标。
- (三)基本同意水土流失防治目标为:水土流失治理度达到 97%,土壤流失控制比达到 1.0,林草植被恢复率达到 96%,林草覆盖率达到 23%。
 - (四)基本同意水土流失防治措施安排。
- (五)基本同意工程项目土石方挖方总量为4949m³,填方总量为4949m³。
 - (六)基本同意建设期水土保持补偿费为 0.706 万元。
- 二、生产建设单位在项目开工前应一次性缴纳水土保持补偿 费。
- 三、生产建设单位在项目建设过程中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求,并重点做好以下工作:
- (一)按照批准的水土保持方案,做好水土保持后续设计, 加强施工组织等管理,切实落实水土保持"三同时"制度。
- (二)严格按方案落实各项水土保持措施。各类施工活动要 严格限定在用地范围内,严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。 根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格 控制施工期间可能造成的水土流失。
 - 四、本项目的地点、规模如发生重大变化,或者水土保持方

- 2 -

案实施过程中水土保持措施发生重大变更,应补充或者修改水土 保持方案,报我单位审批。

五、本项目在竣工验收和投产使用前应通过水土保持设施自 主验收,并向我单位报备水土保持设施自主验收材料;水土保持 设施未经验收或者验收不合格的,生产建设单位不得投产使用。



— 3 —

信息公开选项: 主动公开

宁明县水利局办公室

2022年6月28日印发

- 4 -

8、补偿费发票



9、影像资料



35KV 城东变电站现状



进站道路及预留用地区绿化